

Smluvní strany

1. Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
 zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
 IČ: 000 64 211
 DIČ: CZ00064211
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 5177551003/2700
 (dále jen „objednatel“)

a

2. INTOZA s.r.o.

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložka 23847
 sídlo: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
 zastoupená: Tomášem Zavadou – jednatelem společnosti
 IČ: 25873261
 DIČ: CZ25873261
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 1651540339/0800
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. IV, bodu 4.5, Smlouvy o dílo ze dne 20. 11. 2014, jejímž předmětem jsou
 Stavební úpravy ústavní lékárny (dále jen „Smlouva“), tento

DODATEK č. 1

(dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouvu mění z důvodu potřeby provedení víceprací následovně:

1) dle bodu 4.5., čl. IV. se doplňuje Smlouva o nový bod 4.7, který zní:

„ **4.7** Cena díla uvedená v bodu 4.6 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, která dle změnových listů činí 691.177,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla vč. víceprací bez DPH činí

5,622.518,00 Kč


Fakturace díla probíhá v režimu přenesené daňové povinnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3) Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že Dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je **příloha č. 7** Smlouvy : Změnové listy.

V Praze dne 17 -04- 2015



MUDr. Andrea Vrbová, MBA
ředitelka

Nemocnice Na Bulovce
objednatel

NEMOCNICE NA BULOVCE
100 000 000 000 000 000 000
100 000 000 000 000 000 000
IČ: 00000000, IČO: 00004211
(1)

Tomáš Závada
jednatel společnosti
INTOZA s.r.o.
zhotovitel

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Příloha č. 7

Změnové listy č.1 – 17 = REKAPITULACE

Stavba: **Nemocnice Na Bulovce**Objekt: **Rekonstrukce lékárny**Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**

ZL č.1		204 953,00 Kč
ZL č.2		0,00 Kč
ZL č.3		255 106,00 Kč
ZL č.4		0,00 Kč
ZL č.5		7 436,00 Kč
ZL č.6		8 422,00 Kč
ZL č.7		8 134,00 Kč
ZL č.8		8 950,00 Kč
ZL č.9		0,00 Kč
ZL č.10		29 150,00 Kč
ZL č.11		9 283,00 Kč
ZL č.12		40 597,00 Kč
ZL č.13		0,00 Kč
ZL č.14		0,00 Kč
ZL č.15		59 660,00 Kč
ZL č.16		19 360,00 Kč
ZL č.17		40 126,00 Kč

Celkem bez DPH

691 177,00 Kč



.....
ing. František Novák
za objednatele



.....
ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o. ®
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č. 1

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
 Objekt: Rekonstrukce lékárny
 Podobjekt: Omítky stěn
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č. položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Omítka stěrková – lepidlo	m2	455,63	158,00	71 989,54
2	Pomocné lešení	m2	455,63	71,44	32 550,57
3	Omítka vnitřní jednovrstvá štuková	m2	397,89	152,00	60 479,28
4	vyrovnaní stávajících obých rohů pod	m	9,70	428,00	4 151,60
5	vyrovnaní stávajícího zdiva omítkou hrubou	m2	325,00	194,00	63 050,00
6	Otlučení stávajících degradovaných omítek s odvozem na skládku	m2	325,00	98,27	31 937,75
7	Sondy soubor	m2	1,00	2 206,00	2 206,00
8	malby vnitřní bílé	m2	954,57	37,00	35 319,09
9	přesun hmot	%	3,25	167 225,39	5 434,83
Celkem bez DPH					307 118,66
DPH 21%					64 494,92
Celkem vč. DPH 21%					371 613,57

OBPOČTY

č. položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	oprava omítek stěn ze 40 % včetně záhozu ryh a kapes po instalačních řemeslech	m2	-304,48	100,00	-30 448,00
2	malba na sádrokartonových stěnách tónovaná	m2	-124,30	41,00	-5 096,30
3	malby na stěnách omítaných a sítotech omítaných tónované dle stávajících maleb	m2	-830,27	39,00	-32 380,53
Celkem bez DPH					-67 924,83
DPH 21%					-14 264,21
Celkem vč. DPH 21%					-82 189,04

REKAPITULACE

Celkem bez DPH 239 193,83
 DPH 21% 50 230,70
 Celkem vč. DPH 21% 289 424,53

ing. František Novák
 za objednatele

ing. Vladimír Hofelka
 za zhotovitele

Změnový list č. 3

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
 Objekt: Rekonstrukce lékárny
 Podobjekt: Podlahy
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Zbroušení podlahy - částečně Penetrace podkladu hloubková na bázi	m2	260,38	181,00	47 128,78
2	syntetických pryskyřic	m2	260,38	47,00	12 237,86
3	Vyrovnaní stávající podlahy 5 až 50 mm - Anhydritový potěr, nebo samonivelační stěrka	m2	260,38	529,00	137 741,02
4	Lokální vyspravení stávajících podlahy - doplnění mazanin	m2	91,00	433,00	39 403,00
5	Vybourání stávajících poškozených mazanin tl. do 10 cm s odvozem na skládku	m2	91,00	372,00	33 852,00
6	přesun hmot	%	3,25	197 107,66	6 406,00
Celkem bez DPH					276 768,66
DPH 21%					58 121,42
Celkem s DPH 21%					334 890,08

ODPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	doplnění cementového potěru podlah vyrovnaní stávajícího povrchu pod vbouranou dlažbou stěrkou s případným doplněním potěru	m2	-15,15	344,00	-5 211,60
Celkem bez DPH					-41 120,50
DPH 21%					-8 635,31
Celkem s DPH 21%					-49 755,81

REKAPITULACE

Celkem bez DPH
 DPH 21%
 Celkem s DPH 21%


235 648,16
 49 486,11
 285 134,27


 ing. František Novák
 za objednatel


 ing. Vladimír Horelka
 za zhotovitele

Změnový list č.5

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
Objekt: Rekonstrukce lékárny
Podobjekt: Otvor mezi 3.19 a 3.22
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Odsekání ostění dveřního otvoru –	m3	0,65	2 258,79	1 468,21
2	Dozdívka ostění dveřního otvoru – sanace	m3	0,65	7 193,46	4 675,75
3	vodorovné přemístění suti 10 m	t	1,20	80,00	96,20
4	příplatek za každých dalších 5 m 3x	t	3,61	10,00	36,08
5	svislé přemístění suti za 1 podlaží	t	1,20	130,00	156,33
6	příplatek za každé další podlaží	t	1,20	20,00	24,05
7	doprava suti na skládku do 25 km	t	1,20	270,00	324,68
8	poplatek za skládku suti	t	1,20	350,00	420,88
9	přesun hmot	%	3,25	7 202,16	234,07

Celkem bez DPH

DPH 21%


Celkem s DPH 21%

7 436,23

1 561,61

8 997,84



ing. František Novák
za objednatele


ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 26873261 DIČ: CZ26873261

Změnový list č.6

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
 Objekt: Rekonstrukce lékárny
 Podobjekt: Otvor mezi 3.20 a 3.28
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Provádění sond	soubor	1,00	787,95	787,95
2	Dozdívka – sanace zdiva	m3	0,48	7 193,46	3 452,86
3	Dmtž stáv. Elektro + vyřezání potrubí	soubor	1,00	3 250,00	3 250,00
4	Sanace – zálivky	m3	0,10	6 666,06	666,61
5	přesun hmot	%	3,25	8 157,42	265,12

Celkem bez DPH

8 422,53

DPH 21%

1 768,73

Celkem s DPH 21%

10 191,26

.....
 ing. František Novák
 za objednatele

.....
 ing. Vladimír Horelka
 za zhotovitele

INTOZA s.r.o. ©
 Varsávská 1583/99

709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č.7

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
Objekt: Rekonstrukce lékárny
Podobjekt: Otvor mezi 3.20 a 3.11
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Provádění sond	ks	2,00	787,95	1 575,90
2	Zazdívká dutin maltou MAPEI	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
3	Provedení sanace v místě živých kabelů	soubor	1,00	3 901,93	3 901,93
4	přesun hmot	%	3,25	7 877,83	256,03

Celkem bez DPH 8 133,86
DPH 21% 1 708,11
Celkem s DPH 21% 9 841,97


.....
ing. František Novák
za objednatele


.....
ing. Vladimír Hořejka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1563/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č.8

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
Objekt: Rekonstrukce lékárny
Podobjekt: Dlažba v 3.08 a 3.11
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Opatrná demontáž stáv.dlažby pro další	m2	15,90	175,24	2 786,32
2	Prořezávání spár	m2	15,90	227,18	3 612,16
3	Obroušení lepidla ze spodní strany dlažby	m2	15,90	142,74	2 269,57
4	přesun hmot	%	3,25	8 668,04	281,71

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH 21%

8 949,76

1 879,45

10 829,20


.....
ing. František Novák
za objednatele


.....
ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č.10

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
Objekt: Rekonstrukce lékárny
Podobjekt: Opravy a přeložky ZTI
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Opravy stávajících stoupaček vodovodu	soubor	1,00	6 800,00	6 800,00
2	Opravy stávajících stoupaček kanalizace	soubor	1,00	10 260,00	10 260,00
3	Přeložky stávajícího vodovodního potrubí	soubor	1,00	8 410,00	8 410,00
4	Přeložky stávajícího potrubí kanalizace	soubor	1,00	8 680,00	8 680,00

Celkem bez DPH 34 150,00
DPH 21% 7 171,50
Celkem s DPH 21% 41 321,50

ODPOČTY


č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	zaměření rozvodů a instalací v bouraných příčkách a jejich případné přeložení nebo úpravy - bude oceněno dle skutečnosti	soubor	1,00	-5 000,00	-5 000,00

Celkem bez DPH -5 000,00
DPH 21% -1 050,00
Celkem s DPH 21% -6 050,00

REKAPITULACE


Celkem bez DPH 29 150,00
DPH 21% 6 121,50
Celkem s DPH 21% 35 271,50


.....
Ing. František Novák
za objednatele


.....
INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261
za zhotovitele

Změnový list č. 11

Stavba: **Nemocnice Na Bulovce**
Objekt: **Rekonstrukce lékárny**
Podobjekt: **Otvor mezi 3.11 a 3.22**
Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	otlučení omítek mezi stávajícími	soubor	1,00	8 400,00	8 400,00
2	sondy	soubor	1,00	550,00	550,00
3	vodorovné přemístění suti 10 m	t	0,05	80,00	3,68
4	příplatek za každých dalších 5 m 3x	t	0,14	10,00	1,38
5	svislé přemístění suti za 1 podlaží	t	0,05	130,00	5,98
6	příplatek za každé další podlaží	t	0,05	20,00	0,92
7	doprava suti na skládku do 25 km	t	0,05	270,00	12,42
8	poplatek za skládku suti	t	0,05	350,00	16,10
9	přesun hmot	%	3,25	8 990,48	292,19

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH 21%

9 282,67

1 949,36

11 232,03

.....
ing. František Novák
za objednatele

.....
ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1563/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č. 12

Stavba: **Nemocnice Na Bulovce**
 Objekt: **Rekonstrukce lékárny**
 Podobjekt: **Nutné úpravy místností přiléhající lékárny**
 Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**



pol.	popis položky	m.j.	množství	cena Kč/jedn.	cena celkemKč
bourání a podchycování					
1	demontáž stávající SDK příčky vč.makrolonu	m2	9,86	115,00	1 133
2	vyvěšení dveřního křídla	kus	1,00	14,00	14
3	vyvbourání zárubně pro další použití	kus	1,00	418,00	418
4	vybourání stávající keramické dlažby	m2	4,19	87,00	364
5	vodorovné přemístění suti 10 m – nošením	t	0,73	80,00	59
6	příplatek za každých dalších 5 m 3x	t	2,20	10,00	22
7	svislé přemístění suti za 1 podlaží	t	0,73	130,00	95
8	doprava suti na skládku do 25 km	t	0,73	270,00	198
9	poplatek za skládku suti	t	0,73	350,00	257
celkem bourání a podchycování					2 560
svislé konstrukce					
10	nová SDK příčka tl. 100 mm	m2	7,97	615,00	4 898
11	dodávka a montáž makrolonu	m2	1,50	481,00	722
celkem svislé konstrukce					5 620
úpravy povrchů					
12	opravy omítek	m2	3,00	295,00	885
13	doplnění omítek po bouraných příčkách a konstrukcích	m2	7,30	271,00	1 978
14	vyrovnání stávajícího povrchu pod vybouranou dlažbou stěrkou s případným doplněním potěru	m2	12,02	163,00	1 958
15	penetrace povrchu před kladením nové dlažby	m2	12,02	36,00	433
16	osazení zárubní do sádrokartonové příčky	kus	1,00	550,00	550
17	osazení dveří	kus	1,00	274,00	274
18	dodávka dveřního kování	kus	1,00	4810,00	4 810
19	okopový plech + krycí plech	soubc	1,00	3500,00	3 500
celkem úpravy povrchů					14 388
ostatní práce HSV					
20	vyčištění objektu - pracoviště a komunikace k pracovišti	m2	12,29	10,00	123
celkem ostatní práce HSV					123
konstrukce sádrokartonové					
21	oprava stávajícího SDK podhledu	m2	0,41	784,00	318
celkem konstrukce sádrokartonové					318
podlahy keramické					
22	montáž keramických dlažeb do lepících tmelů 400/400 mm	m2	12,02	350,00	4 205
23	montáž keramického řezaného soklíku	m	12,30	88,00	1 082
celkem podlahy keramické					5 288


podlahy skládané					
24	rozebrání stávající parketové podlahy	m2	7,43	105,00	780
25	dmtž soklové lišty	m	7,50	28,00	210
26	mtž nové soklové lišty	m	1,80	450,00	810
Celkem podlahy skládané					1 800

malby					
27	malba na stropech SDK bílá	m2	12,29	37,00	455
28	malba na sádkartonových stěnách	m2	15,93	41,00	2 628
29	malby na stěnách omítaných a stropech omítaných dle stávajících maleb	m2	64,11	39,00	2 500
celkem malby					5 583


ostatní práce					
30	přemístění čidla a další elektro práce – stavební přípomoc	soubc	1,00	1150,00	1 150
31	nátěr zárubně	soubc	1,00	870,00	870
32	repaese stávajícího dveřního křídla (očistění + nátěr)	m2	3,96	732,00	2 899
Celkem ostatní práce					4 919

REKAPITULACE

Celkem bez DPH	40 597,30
DPH 21%	8 525,43
Celkem s DPH 21%	49 122,73



 ing. František Novák
 za objednatele



 ing. Vladimír Hořelka
 za zhotovitele

INTOZA s.r.o. ®
 Varšavská 1583/99
 709 00 Ostrava-Hulváky
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č. 15

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
 Objekt: Rekonstrukce lékárny
 Podobjekt: Vnitřní dveře
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	dveře vnitřní D5/L n s požární odolností EW 30 DP 3, vč.zárubně a zednického začištění	kus	1,00	22 560,00	22 560,00
2	dveře vnitřní D6/P n s požární odolností EW 30 DP 3, vč.zárubně a zednického začištění	kus	1,00	22 560,00	22 560,00
4	dveře vnitřní D8/P n bezpečnostní, vč.zárubně a zednického začištění	kus	1,00	22 560,00	22 560,00

Celkem bez DPH 67 680,00
DPH 21% 14 212,80
Celkem s DPH 21% 81 892,80

D5/L r	repase atypických dveří 90/215 cm hladkých jednokřídlových na EW 30 DP 3, materiál RAL 7032, kování matný chrom klikka koule stávající, zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč, příprava pro EZS	ks	-1	7740	-7740
D6/P r	repase atypických dveří 90/215 cm hladkých jednokřídlových na EW 30 DP 3, materiál RAL 7032, kování matný chrom klikka koule nové, zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč, příprava pro EZS	ks	-1	7740	-7740
D8/P r	přemístění a repase dveří dřevěných typových 90/197 cm bezpečnostních hladkých s polodrážkou s provětrávací mřížkou, barva šedozeleň RAL 7032, kování matný chrom klikka klikka, zámek vložkový s úpravou pro centrální klíč, příprava pro EZS	ks	-1	7360	-7360

Celkem bez DPH -22 840,00
DPH 21% -4 796,40
Celkem s DPH 21% -27 636,40

Celkem bez DPH 44 840,00
DPH 21% 9 416,40
Celkem s DPH 21% 54 256,40


 ing. František Novák
 za Zhotovitele


 ing. Vladimír Horeška
 za Zhotovitele

Změnový list č. 16

Stavba: Nemocnice Na Bulovce

Objekt: Rekonstrukce lékárny

Podobjekt: Elektro v m.č.3.28, 3.29 a 3.31

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.



PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	demontáž stávajících zásuvek	kus	30,00	78,00	2 340,00
1	demontáž stávajících vypínačů	kus	12,00	85,00	1 020,00
1	dodávka a montáž stropních svítidel	kus	3,00	2 246,00	6 738,00
1	dodávka a montáž zásuvek	kus	30,00	226,00	6 780,00
1	dodávka a montáž vypínačů	kus	12,00	210,00	2 520,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH 21%

19 398,00

4 073,58

23 471,58



ing. František Novák
za objednatele


ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/69
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Změnový list č. 17

Stavba: Nemocnice Na Bulovce
Objekt: Rekonstrukce lékárny
Podobjekt: Opravy a přeložky ÚT a ZTI
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.





PŘÍPOČTY

č.položky	popis	M.J.	počet M.J.	cena M.J.	celkem
1	Demontáž stáv.radiátoru	kus	2,00	850,00	1 700,00
	Montáž radiátoru	kus	2,00	2 200,00	4 400,00
	Vypuštění a napuštění otopné soustavy	soubor	1,00	2 275,00	2 275,00
2	Demontáž stáv.potrubi stoupaček vody, topení a kanalizace	m	12,00	250,00	3 000,00
2	Nová stoupačka vody potrubí plast	m	4,00	785,00	3 140,00
2	Nová stoupačka topení	m	4,00	918,00	3 672,00
2	Nová stoupačka kanalizace	m	4,00	972,00	3 888,00
2	Stavební přípočce	soubor	1,00	8 430,00	8 430,00
2	Výměna stávajících ventilů otopných těles	kus	13,00	740,00	9 620,00

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH 21%

40 125,00
8 426,25
48 551,25


ing. František Novák
za objednatele


ing. Vladimír Hořelka
za zhotovitele

INTOZA s.r.o.
Vársařská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261